

# 新消防本部庁舎建設工事

平成 26 年 11 月現在の状況

10月下旬にコンクリートを打設し、1階床までの躯体工事を完了しました。現在、1階から5階までの鉄骨の組み立て作業を行っています。鉄骨の組み立て作業が終わりましたら、1階から順次コンクリートを打設して躯体を構築していきます。



イメージキャラクター「消太・消子」



▲工事現場全景

(平成 26 年 11 月 4 日 ラポール枚方より撮影)



▲1階梁の配筋状況



▲1階床コンクリート打設完了状況



▲鉄骨組み立て状況①



▲鉄骨組み立て状況②