

# 新消防本部庁舎建設工事

平成 26 年 10 月現在の状況

9月20日に免震装置（高減衰積層ゴム 19基・U字鋼材ダンパー4基）の設置が完了し、9月22日から25日にかけて1階床までの鉄骨建方が完了しました。また、府道側にタワークレーンを設置しました。

新消防本部庁舎は鉄骨鉄筋コンクリート造ですので、今後、鉄骨に鉄筋を巻きつけてコンクリートを打設し、1階床までの躯体工事を進めていきます。



イメージキャラクター「消太・消子」



▲工事現場全景

(平成 26 年 10 月 2 日 ラポール枚方より撮影)



▲鉄骨建方状況

▼高減衰積層ゴムの設置状況



▲高減衰積層ゴムの設置完了状況

※地震による激しい揺れが建物に伝わらないように機能します。

▼U字鋼材ダンパーの設置完了状況

※地震で揺れた建物を元の位置に戻すために機能します。



4基